

2024.02.10

Objekts: M.A.N.A. LIELSĒTA

Montāžas darbu orientējošs Finanšu piedāvājums *

Montāžas procesa stadijas	Summa bez PVN
Nulles cikls	3 374.06 €
Pamati	16 276.72 €
Ārsienas & siltinājums	50 622.76 €
Pārsegums & jumts	18 835.59 €
Iekšējo EL/ŪK tīklu instalācija	7 102.70 €
Apkures ierīces	9 242.01 €
Ventilācijas sistēma	5 713.26 €
Iekštelpu konstrukcijas	32 961.72 €
Ārsienu apdare	15 254.13 €
EL un ŪK ierīces/iekārtas	1 872.00 €
Noēnojums - Āra žalūzijas	- €
Lievenis un fasādes apdare	2 300.76 €
M-ģenerācijas sistēma	6 233.28 €
Teritorijas labiekārtojums	- €
Terase	- €
Virtuve	- €
KOPĀ (bez PVN)	169 788.99 €
Transporta izmaksas*	2 260.00 €
Peļņa (5%)	8 489.45 €
Kopā Montāža (bez PVN)	180 538.44 €
PVN 21%	37 913.07 €
Kopā Montāža (ar PVN)	218 451.52 €

* Norādītās cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Lai precizētu piedāvājumu, rakstiet uz info@manahouse.lv